

西部地域センター工事工程表（案）

別紙

		平成30年度												平成31年度													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
	イベント																引越し	騒音振動				EV制限期間	検査	引越し	利用開始		
①	実施設計	入札期間	設計・積算【10か月】																								
	既存図作成業務			既存図作成																							
	プラン作成業務				プラン検討																						
	実施設計作成業務							実施設計																			
	積算業務						概算			積算																	
	確認申請業務									確認申請手続き																	
②	模様替え工事												起工準備	入札期間	工事【6.5ヶ月】												
	仮設工事																準備期間	仮設工事									
	内装・設備工事																		内装工事【3.0ヶ月】								
	トイレ改修工事（3フロア）																		トイレ改修工事【4.5ヶ月】								
参考	EV工事	起工準備	入札期間	制作期間【7ヶ月】								工事【1.5ヶ月】															
備考																											