

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年12月15日

計画の名称	快適生活と水と緑をつなぐ下水道（第2期）（防災・安全）													
計画の期間	平成28年度～平成32年度（5年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	東久留米市													
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心なくらしの実現を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		384	A	384	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28当初	H30末	H32末
1	下水道施設（管路施設）における長寿命化計画策定率を4.9%（H28）から13.7%（H32）に増加させる。 下水道施設（管路施設）における長寿命化計画策定率 長寿命化計画策定済み面積（ha） / 長寿命化計画を策定すべき面積（ha）	5%	5%	14%
2	下水道施設（管路施設）における長寿命化（管路更生）延長を平成31年度までに1,380m実施する。 下水道施設（管路施設）における長寿命化（管路更生）延長（m）	0m	1150m	1380m
3	下水道施設（管路・ポンプ場・マンホールポンプ等）におけるストックマネジメント計画策定率を0.0%から100.0%に増加させる。 下水道施設（管路・ポンプ場・マンホールポンプ等）におけるストックマネジメント計画策定率を0.0%から100.0%に増加させる。 ストックマネジメント計画策定済み面積（ha） / 東久留米市公共下水道事業計画面積（ha）	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
H28-H29に本計画にて浸水対策事業を実施、（新設 浸水対策事業 全体事業費用106.9百万円、整備延長485m）浸水対策事業については、快適生活と水と緑をつなぐ下水道（第2期）（防災・安全）（重点計画）へ遷移。												

A 基幹事業																				
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接							H28	H29	H30	H31	R02				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	東久留米市	直接	東久留米市	管渠 (汚水)	改築	改築 下水道施設長寿命化事業	管路施設 (調査・改築工事)	東久留米市	■	■	■			142		策定済	
		長寿命化計画																		
	A07-002	下水道	一般	東久留米市	直接	東久留米市	管渠 (汚水)	改築	改築 下水道ストックマネジメント計画支援事業	計画策定 (管路・蓋更新、ポンプ場、マンホールポンプ)	東久留米市		■	■	■	■		242		未策定
		ストックマネジメント計画 ※種別1には雨水も含まれます。																		
											小計						384			
											合計						384			

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制 令和3年3月30日付国官会第28956号通知に基づき、学識経験者への資料提供及び意見聴取による評価において実施	事後評価の実施時期 令和3年12月1日
	公表の方法 東久留米市ホームページ

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	(事業番号A07-001) 平成27年9月策定「東久留米市公共下水道長寿命化計画(第三処理分区(滝山・滝山3号))」に基づき、滝山・滝山3号地域における管路施設長寿命化対策工事を実施したことにより、管路施設の老朽化に起因した道路陥没等の発生防止が図られた。 (事業番号A07-002) 令和2年10月に「東久留米市下水道ストックマネジメント計画」が策定されたことにより、管路施設及びポンプ場施設の修繕・改築の優先順位、対象範囲の検討並びに実施に係る概算費用の算出等の合理化が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況(必要に応じて記述)	

○特記事項(今後の方針等)

引き続き「東久留米市下水道ストックマネジメント計画」に基づき、計画的な改築等に努め、安心・安全なまちづくりに取り組んで行く。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	長寿命化計画策定済み面積（ha） / 長寿命化計画を策定すべき面積（ha）	
	最終目標値	14%
	最終実績値	14%
2	下水道施設（管路施設）における長寿命化（管路更生）延長（m）	
	最終目標値	1380m
	最終実績値	1521m
3	ストックマネジメント計画策定済み面積（ha） / 東久留米市公共下水道事業計画面積（ha）	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%