

トラックでの配送に関するテストを行いました



個別容器を用いた提供に向けて、様々な検証、テストを行っています

◆ねらい

コンテナ数の増加に伴い、荷崩れ防止用のカゴ台車を使用する必要があるため、その積載や搬送、各校の設備で安全に作業できるかなどについて確認します

◆テスト概要

- ・増加分のコンテナを含め、カゴ台車を用いて現状の荷台に積み切れるかを確認する
- ・コンテナを積んだカゴ台車を全7校に搬送し、プラットホーム及び配膳室にて積み下ろしや取り回しの作業を行う



◆わかったこと

- ・増加分のコンテナを含め、カゴ台車を用いて現状の荷台に積むことができることを確認した
- ・全7校において、カゴ台車を配膳室に搬入できることが確認できた
- ・積み下ろしや取り回しについても、大きな問題はなかった
- ・全ての配膳室入り口に段差があるため、カゴ台車搬入のためには段差解消プレートが必要である
- ・トラックのリアドアを90度以上開かないとリフトゲートをトラック床板まで上げることができないため、駐車位置に留意する必要がある

